ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.20
DATUM: 23/11/2022.g.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	Компанија	Електронска пошта (email)
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Ding Lijin	JV CRIC-CCCC	dinglijin@cric.rs
Song Wei	JV CRIC-CCCC	songwei@cric.rs
Geng Xin	CRDC	gengxin@crdc.rs
Liu Gang	CRIC-CCCC	liugang@cric.rs
Zhang Xiashua	JV CRIC-CCCC	zhanghiashua@cric.rs
Duan Wei	JV CRIC-CCCC	duanwei@cric.rs
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Sonja Trobozić	JV CRIC-CCCC	sonja@cric.rs
Ljiljana Milić Marković	CRDC	ljiljanamilic.markovic@crdc.com
Janko Kovljanić	DB EC	janko.kovljanic@db-eco.com
Ivana Maksimović	DB EC	ivana.maksimovic@db-eco.com
Milan Jankuloski	Utiber	m.jankuloski@utiber.rs
Milovan Grubješić	Utiber	m.grubjesic@utiber.rs
Milena Čučković	Utiber	m.cuckovic@utiber.rs
Radmila Cvetković	Utiber	r.cvetkovic@utiber.rs
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Dragan Gligorov	Utiber	d.gligorov@utiber.rs
Jelena Simonović	Utiber	j.simonovic@utiber.rs
Boris Begenišić	Utiber	b.begenisic@utiber.rs
Petar Stošić	Egis	stosic.p@gmail.com
Aleksandar Okiljević	Karin Komerc	aleksandar.okiljevic@karinmd.com
Zlatibor Kurucić	Ingrap Omni	z.kurucic@ingrapomni.co.rs
Miloš Ljubisavljević	EAT	milos.ljubisavljevic@extraautotransport.com
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Teodora Milenković	MGSI	teodora.milenkovic@mgsi.gov.rs
Ivana Đorđević	MGSI	ivana.djordjevic@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Marko Jeremić	IŽS	marko.jeremic@srbrail.rs
Željko Kovačević	IŽS	zeljko.kovacevic@srbrail.com
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Velibor Samardžić	IŽS	velibor.samardzic@srbrail.rs
Danko Pavlović	IŽS	danko.pavlovic@srbrail.rs
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Vidoje Meletijević	IŽS	vidoje.melentijeviv@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

ZAPISNIK SA SASTANKA

Br	Tema	Zadužen	Rok za izvršenje
1	**Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)**		
1.1	**Stručni nadzor - status radova:** -Radovi na donjem stroji dobro napreduju i tu smo malo ispred roka. -Na mostu u Partizanskoj postavljeni su čelični nosači i procena Stručnog nadzora je da će radovi biti završeni sa 15-20 dana zakašnjenja što je prihvatljivo. -Radovi na objektima(gde su započeti) dobro napreduju. -Na sektoru 3 Shandong nije započeo sa radovima na većini objekata, samo na 2 dok Karin Komerc dobro napreduje sa radovima. -Još nisu rešeni problemi u Subotičkom delu – izmeštanje gasovoda, eksproriacije...Prema Dinamici još nisu počeli radovi na Vijaduktu, završeni su samo probni šipovi. -Radovi na staničnim objektima dobro napreduju. Stručni nadzor je naglasio da je potrebna koordinacija sa Projektantima jer tamo gde je dat status B na projektima nema odgovora. Treba što pre da odgovore na primedbe statusa B kako bi projekti dobili status A. <u>Status projektne dokumentacije:</u> Stručni nadzdor je do sada primio 934 knjiga osnovnog projekta i od toga je: -702 – status A -187 – status B -45 - status C Očekuju da prime još 97 knjiga. Projektant (CIP) je naglasio da projekti sa statusom C (45) imaće sigurno status B i da će se potruditi da svi projekti do kraja godine imaju status A. Na primedbe Projektanta (CRDC) u vezi statusa projektata Investitor je naglasio da je stav Stručnog nadzora i stav Investitora. Stručni nadzor je naglasio da je situacija u okviru plana što se tiče novčanih sredstava. Dinamika je prihvaćena. Poslata je saglasnost od Ministarstva i do petka će napisati Odluku. Investitor će danas dati saglasnost na Dinamiku.		
1.2	**NoBo:**		

	Potrebno je obavestiti NoBo o Dinamici dostavljanja matrica za fazu projektovanja. Prema trenutnoj situaciju dostava matrica popunjenih sa dokaznom dokumentacijom po podsistemima se planira: -ENE – do kraja godine -INF – u januaru -PRM – do kraja februara -CCS – do juna 2023. Izvođač će danas 23.11. dostaviti Investitoru Plan odnosno Dinamiku dostave matrica po podsistemima.		
1.3	Arheologija – sastanak u toku u MGSI sa arheološkim zavodima. Razmatraju ugovore koje će uskoro potpisati. Potrebno je organizovati poseban sastanak Izvođača, Investitora, Stručnog nadzora i Zavoda kako bi se dogovorili oko dinamike i prioriteta. Projektant(CIP) će dostaviti Investitoru Dinamiku predaje projektne dokumentacije za struju. Projektant(CIP) će ove nedelje dostaviti korigovani Idejni projekat za Transnaftu. Srbijagas – dogovoreno je da će oni izraditi dokumentaciju a da će se na osnovu rokova Izvođača razmatrati da li će Izvođač dobiti instrukcije da izvodi radove. Novi Sad gas nije dao saglasnost na projektnu dokumentacija. Prvo je dobijena saglasnost Novi Sad gasa ali je zbog novih lokacija došlo do izmena i mora se ići na ponovnu proceduru za dobijanje saglasnosti. Svi ostali su dali saglasnost – Beogas, Subotica gas i Vrbas gas.		
1.4	**<u>Pitanja Izvođača</u>** -Izvođač je juče 22.11. dostavio Investitoru spisak prioritetnih lokacija za koje je potrebno da se što pre izvrše isplate. Investitor je naglasio da je ponovo morao da aplicira u Ministarstvu finansija za finansiranje ekspropriacije ali će danas 23.11. iz sopstvenih sredstava da uplati oko 60 miliona dinara za 10 prioriteta koji su juče dati. - Na jučerašnji dan 22.11. na čekanju je po pravosnažnim rešenjima za plaćanje 527.450.000,00 dinara za ekspropriaciju i čeka se novi protokol od Ministarstva finansija. - Juče 22.11. su od Izvođača dobili 44 stavke (1 stavka obuhvata više parcela). Investitor će danas 23.11. Izvođaču dostaviti trenutni status svake stavke.		

	- od 44 stavki 18 stavki je već plaćeno. - 10 stavki date danas na plaćanje(60 miliona din.). - 4 stavke koje će biti rešene do kraja novembra. - 8 stavki koje će biti rešene početkom decembra. - 1 stavka – Objekat u Vrbasu koji pripada Vodama Vojvodine. Oni nisu tražili naknadu da taj objekat tako da taj objekat može da se ruši. -2 parcele za koje imamo uvođenje u posed ali nisu se uklopili u 60 miliona iz sopstvenih sredstava tako da ostaju za protokol Ministarstva finansija. Izvođač treba u roku od 5 dana da potpiše ugovore za tri stanice gde planiraju da usele svoje radnike. -Kolizije sa TK kablovima br. 18, 21, 23, 28, 29,30(za izmeštanje). Izvođač treba da proveri da li su ti kablovi ugroženi građevinskim radovima i ako jesu onda će se pristupiti saznanju čiji su ti kablovi , svrha kablova i da li su u funkciji. -Stanica Verušić - ne zna se u čijem je vlasništvu signalni kabl 163-240 (za izmeštanje). Investitor će poslati dopis Vojsci Srbija kako bi ustanovili svrhu tog kabla i da li je u funkciji. -Km 174-515 hidrantska mreža – plombiranje ili izmeštanje. Potrebno je hitno naći rešenje jer krajni rok Izvođača za gasovod je 5.12. - Kružni tok – MGSI da urgira kod Ministarstva finansija. -Subotica teretna – kablovod od 1kw koji prelazi od prvog do petog koloseka mora da se izmesti. Stručni nadzor će dati instrukcije. - Subotica putnička – oprema u magacinu i burići će se izmestiti u najkraćem mogućem roku. -Subotica putnička – prioritet za odnošenje pragova. Molba Izvođača da se završi za 15 dana. Od sledeće nedelje će i Srbija cargo vagonima odvoziti pragove.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.